

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Підвищення ефективності роботи КП "Носівка-Комунальник" Носівської міської ради на 2018-2022 роки	200 000,00	0,00	200 000,00	199 590,00	0,00	199 590,00	-410,00	0,00	-410,00
Усього	200 000,00	0,00	200 000,00	199 590,00	0,00	199 590,00	-410,00	0,00	-410,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надааних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків продукту	грн.	Колторис	200000	0	200000	199590	0	199590,00	-410,00	0,00	-410,00
1	Протяжність водопровідної мережі, що планується відремонтувати	м.	Акти обстеження	500	0	500	500	0	500,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість проміжних актів виконаних робіт з геологічного дослідження водопровідно-каналізаційної мережі, що плануються отримати в поточному році	од.	Календарний план	4	0	4	2	0	2,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											
1	Середня витрати на ремонт 1 метра водопровідної мережі	грн.	Розрахунок	200	0	200	179	0	179,00	-21,00	0,00	-21,00
1	Середня вартість одного акту з геологічного дослідження водопровідно-каналізаційної мережі	грн.	Розрахунок	25400	0	25400	55000	0	55000,00	29600,00	0,00	29600,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Бюджетна програма виконана в цілому ефективно: кошти затверджені в паспорті бюджетної програми за загальним фондом використані за цільовим призначенням. Повноваження покладені на водопровідно-каналізаційне господарство виконані в повному обсязі. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

Міський голова



В.М.Ігнатченко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



В.С.Самокиш

(ініціали та прізвище)